

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ВРШАЦ
Број: 404-103/2017-IV-02
Датум: 01.06.2018.године
ВРШАЦ

На основу чланова 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) члана 46. Статута Града Вршца („Службени лист Општине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, број 10/2017), члана 101. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке код Наручиоца и Извештаја Надзорног органа број 114-А/18 од 22.05.2018. године, Градоначелник града Вршца доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА
број: 404-103/2017-IV-02 од 25.09.2017. године

1. Мења се Уговор о јавној набавци радова број 404-103/2017-IV-02 од 25.09.2017. године – радови на изградњи и опремању отворених базена на вршачком језеру, заводни број извођача радова 52-2/17 од 25.09.2017. године, који је наручилац Град Вршац закључио са носиоцем посла „МН“ д.о.о, Лозница улица Републике Српске бр. бб, у заједничкој понуди са овлашћеним чланом групе понуђача „ГП ГРАДИТЕЉ НС“ д.о.о, Руменички пут бр. 2, Нови Сад, услед повећања обима предмета јавне набавке, увећава се вредност уговорених радова за износ од 4.996.280,00 динара без ПДВ, односно 5.995.536,00 динара са ПДВ, што представља 4,56% од уговорене цене и сада износи 114.493.881,35 динара без ПДВ, односно 137.392.657,62 динара са ПДВ.

2. Овом Одлуком продужава се рок за завршетак радова услед повећања обима предмета набавке.

3. Одлуку објавити у року од 3 дана од дана доношења на Порталу јавних набавки.

Образложење

Предмет јавне набавке радова број 404-103/2017-IV-02 је изградња и опремање отворених базена на вршачком језеру.

Ознака предметне јавне набавке из Општег речника набавке је – 45000000 – Грађевински радови.

Наручилац, Град Вршац Трг победе 1, закључио је, након окончаног отвореног поступка јавне набавке радова број 404-103/2017-IV-02, са извођачем радова - носиоцем посла „МН“ д.о.о, Лозница улица Републике Српске бр. бб, у заједничкој понуди са овлашћеним чланом групе понуђача „ГП ГРАДИТЕЉ НС“ д.о.о, Руменички пут бр. 2, Нови Сад, Уговор о изградњи и опремању отворених базена на вршачком језеру. Извођач се обратио са захтевом и допунском понудом број 25-2/18 од 21.05.2018. године наручиоцу радова да се измени првобитно закључен уговор услед повећања обима предмета набавке као и да се услед новонасталих објективних околности продужи и рок извођења радова.

Првобитна вредност Уговора износи 109.497.601,35 динара без ПДВ, односно 131.397.121,62 динара са ПДВ.

Измењена вредност Уговора износи 114.493.881,35 динара без ПДВ, односно 137.392.657,62 динара са ПДВ.

Првобитни рок за извођење радова износи: 150 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

Продужетак рока за извођење радова износи: 254 календарска дана рачунајући од дана увођења у посао односно до 01.07.2018. године.

Надзорни орган, сагледавши сву расположиву документацију је у Извештају број 114-А/18 од 22.05.2018. дао сагласност на повећање обима предмета набавке као и на оправдано продужење рока услед новонасталих околности. Након разматрања достављеног захтева као и Извештаја Надзорног органа, Наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови из члана 115. Закона о јавним набавкама

Чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама предвиђено је да наручилац може након закљученог уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама, под условом да је та могућност прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.

У конкурсној документацији за јавну набавку радова број 404-103/2017-IV-02 изградња и опремање отворених базена на вршачком језеру, поглавље на страни 28. у оквиру поглавља V Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 24. Измена уговора је предвиђено да у случају повећања обима предмета јавне набавке може доћи до измене уговора, а у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. У Уговору о изградњи и опремању отворених базена на вршачком језеру заводни број наручиоца 404-103/2017-IV-02 од 25.09.2017. године. у члану 4. предвиђено је да у случају повећања обима предмета јавне набавке може доћи до измене Уговора, а у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

Објективни разлози за измену Уговора садржани су у чињеници да је дошло до повећања обима предмета јавне набавке, као и да је извођач радова - носилац посла „МН“ д.о.о, Лозница улица Републике Српске бр. 66, у заједничкој понуди са овлашћеним чланом групе понуђача „ГП ГРАДИТЕЉ НС“ д.о.о, Руменички пут бр. 2, Нови Сад, доставио Допунску понуду за додатне радове деловодни број 25-2/18 од 21.05.2018. године, а са којом се сагласио надзорни орган наручиоца у свом Извештају број 114-А/18 од 22.05.2018. из које произилази да је обим предмета јавне набавке повећан за износ од 4.996.280,00 динара без ПДВ, односно 5.995.536,00 динара са ПДВ.

Наручилац је узимајући у обзир Извештај Надзорног органа сагласан да се продужи и рок за завршетак радова из Основног уговора. О постојању напред наведених околности односно о разлозима за повећањем обима предмета набавке као и са захтевом за продужење рокова из Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који су се одржавали са Извођачем радова, Надзорним органом и Одговорним пројектантом током праћења реализације Основног уговора.

У складу са наведеним донета је одлука као у диспозитиву.

