

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 404-90/2016-IV-02

Назив наручиоца: ГРАД ВРШАЦ
Адреса наручиоца: Трг Победи 1, 26300 Вршац
Интернет страница наручиоца: www.vrsac.org.rs
Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе
Врста предмета: Радови
Број: 404-90/2016-IV-02
Датум: 29.06.2017. године

За радове:

Предмет јавне набавке је извођење III фазе грађевинских и грађевинско занатских радова на школско - спортској сали (IIP+1) у Уљми.

Назив и ознака из општег речника набавке –ОРИ- 45000000 – грађевински радови

О извођењу III фазе грађевинских и грађевинско занатских радова на школско - спортској сали (IIP+1) у Уљми, дана 11.01.2017. године закључен је уговор број 404-90/2016-IV-02.

Првобитна вредност уговора: 18.797.009,22 динара без обрачунаог ПДВ

Измењена вредност уговора: 19.592.879,42 динара

Основ и објективни разлози за измену уговора:

Могућност измене током трајања уговора, наручилац је навео у конкурсној документацији: - у поглављу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – I. Предмет јавне набавке став 4. где је наведено да „ *Наручилац може у складу са законом извршити измене уговора због повећања обима предмета набавке, уговорену цену може променити само ако је то предвиђено посебним прописима, а остале елементе уговора тј. рокове може променити из објективних разлога, све у складу са законом.* “. -а такође могућност измене уговора је наведена у члану 15. Уговора о јавној набавци извођења радова.

Извођач радова FortaPharm Engineering Group d.o.o. са седиштем у Београду, Општина Палилула улица Чарли Чаплина 36, дао је Предлог за повећање обима предмета набавке и продужење рокова за извођење уговорених радова за још тридесет дана број 576.16/32 од 23.05.2017. године, сходно члану 15. став 3. Уговора.

Образложење Предлога, извођач радова заснива на релативним потребама организовања градилишта током грађења. Наводи да је уговорна обавеза наручиоца да обезбеди несметан приступ градилишту, који до сада иако је трећа фаза радова, још није изведен. Радови на обезбеђивању прилаза градилишту изискују трошкове који нису плаширани јер нису део основне техничке спецификације. Координатор за безбедност на градилишту изradio је План превентивних мера за објекат Школско спортска сала у

Уљми, број 2703/17 ППМ утврђујући мере заштите у извођењу грађевинских и грађевинско занатских радова на овом објекту. Поштовање превентивних мера неминивно доводи до трошкова у њиховој реализацији што је све наведено у предлогу за повећање обима предмета набавке.

Потреба за продужењем рока за извођење радова произилази из обавезе спровођења прописаног начина извођења радова који је дат у детаљном опису извођења радова наведених у Плану превентивних мера.

Овај предлог, поред извођача радова и одговорног извођача радова, потврдили су у знак слагања својим потписима и печатима пројектант, надзорни орган за грађевинске и архитектонске радове и инвеститор.


Разматрајући Предлог за повећање обима предмета набавке и продужење рока за извођење радова, констатира се да су испуњени услови из члана 115. Закона о јавним набавкама да вредност набавке након увећања обима, није већа од 5% у односу на укупну вредност првобитно закљученог уговора о извођењу радова, а оправданост увећања обима предмета набавке потврдили су извођач, пројектант, стручни надзор архитектонског и грађевинског смера, па је и инвеститор прихватио Предлог. Такође, произилази да је и захтев за продужење рока за извођење радова за 30 дана, оправдан па је Предлог прихваћен и у овом делу.

Средства за јавну набавку предвиђена су Одлуком о буџету Града Вршца за 2016. годину у оквиру раздела 4; функција 490, позиција 599, економска класификација 511, а за увећање обима предмета набавке Одлуком о ребалансу буџета Града Вршца за 2017. годину разделе 4, функција 810 позиција 104 економска класификације 511.

Саставни део Одлуке је Предлог извођача радова број 576.16/32 од 23.05.2017. године за повећање обима предмета набавке и продужење рока за извођење радова.

Ова одлука донета је по овлашћењима из члана 115. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/2012 и 14/2015 и 68/2015), саставни је део ове Одлуке и Уговора који се мења, објавиће се на Порталу јавних набавки, а Извештај са прилозима доставиће се Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

SP



Уљми, број 2703/17 ППМ утврђујући мере заштите у извођењу грађевинских и грађевинско занатских радова на овом објекту. Поштовање превентивних мера неминивно доводи до трошкова у њиховој реализацији што је свс наведено у предлогу за повећање обима предмета набавке.

Потреба за продужењем рока за извођење радова произилази из обавезе спровођења прописаног начина извођења радова који је дат у детаљном опису извођења радова наведених у Плану превентивних мера.

Овај предлог, поред извођача радова и одговорног извођача радова, потврдили су у знак слагања својим потписима и печатима пројектант, надзорни орган за грађевинске и архитектонске радове и инвеститор.


Разматрајући Предлог за повећање обима предмета набавке и продужење рока за извођење радова, констатије се да су испуњени услови из члана 115. Закона о јавним набавкама да вредност набавке након увећања обима, није већа од 5% у односу на укупну вредност првобитно закљученог уговора о извођењу радова, а оправданост увећања обима предмета набавке потврдили су извођач, пројектант, стручни надзор архитектонског и грађевинског смера, па је и инвеститор прихватио Предлог. Такође, произилази да је и захтев за продужење рока за извођење радова за 30 дана, оправдан па је Предлог прихваћен и у овом делу.

Средства за јавну набавку предвиђена су Одлуком о буџету Града Вршца за 2016. годину у оквиру раздела 4; функција 490, позиција 599, економска класификација 511, а за увећање обима предмета набавке Одлуком о ребалансу буџета Града Вршца за 2017. годину раздео 4, функција 810 позиција 104 економска класификације 511.

Саставни део Одлуке је Предлог извођача радова број 576.16/32 од 23.05.2017. године за повећање обима предмета набавке и продужење рока за извођење радова.

Ова одлука донета је по овлашћењима из члана 115. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/2012 и 14/2015 и 68/2015), саставни је део ове Одлуке и Уговора који се мења, објавиће се на Порталу јавних набавки, а Извештај са прилозима доставиће се Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

SP





Grad Vršac - Gradska uprava Vršac

del.br. 576.16/32

Trg Pobede 1, Vršac

datum: 23.05.2017.

veza: **OSNOVNI UGOVOR: zaveden kod Naručioca radova broj: 404-90/2016-IV-02 od 11.01.2017.**

PREDMET: Povećanje obima predmeta nabavke i rokova za izvođenje III faze građevinskih radova na Školsko sportskoj Sali u Uljmi

Poštovani,

U skladu sa novonastalim okolnostima prilikom izvođenja radova III faze građevinskih radova na Školsko sportskoj Sali u Uljmi i to:

1. Obaveze Investitora po Članu 11., stav 2 Osnovnog Ugovora za izvođenje III faze građevinskih radova na Školsko sportskoj Sali u Uljmi zaveden kod Naručioca radova broj: 404-90/2016-IV-02 od 11.01.2017. i kod Izvođača radova broj: 576.16/01 od 12.01.2017, na obezbeđenju nesmetanog prilaza gradilištu,
2. Planom preventivnih mera je definisano područje za smeštaj materijala i robe na kome se nalazila deponija. Deponija se mora ukloniti radi nesmetanog građenja i organizovanja gradilišta po planu preventivnih mera,
3. Da bi se spojila zidna obloga sa krovnom konstrukcijom u potrebno je uraditi nadziđivanje između postojećih zidova i krovne konstrukcije,
4. Da se naknadno preko postojeće fasadne obloge ne bi radili spustni vodovi, iste je potrebno uraditi pre fasadne obloge,
5. Zbog razmatranja mogućnosti o delimičnoj zameni fasadne obloge drugim materijalom radovi na fasadnim oblogama su bili u zastoju sa nabavkom i izvođenjem

Izvođač radova predlaže da se prvobitno zaključen ugovor o izvođenju III faze građevinskih radova na Školsko sportskoj Sali u Uljmi zaveden kod Naručioca radova broj: 404-90/2016-IV-02 od 11.01.2017. i kod Izvođača radova broj: 576.16/01 od 12.01.2017. izmeni povećanjem obima predmeta nabavke shodno Članu 15. stav 1 Osnovnog Ugovora tako što će se vrednost ugovora uvećati za 795.870,20 dinara bez PDV-a, kao i da se produži rok izvođenja radova za 30 dana shodno Članu 15. stav 3.

Potrebni radovi svega navedenog sa količinama i jediničnim cenama u ukupnom iznosu od 795.870,20 dinara bez PDV-a dostavljeni su u TABELI 1:

TABELA 1

R. br.	OPIS POZICIJE	klas. del.	jed. mere	kol.	Jed. cena RSD	Ukupna cena RSD
A. ZEMLJANI RADOWI						
1.	Iskop i odvoz zemlje na deponiju. Iskop se vrši do dubine od 30 cm. Odvoz zemlje na deponiju do 2km udaljenosti.	43.12	m ³	360	1231,71	443.415,6
R. br.	OPIS POZICIJE	klas. del.	jed. mere	kol.	Jed. cena RSD	Ukupna cena


2.	Nabavka, transport, nasipanje i razastiranje krupnog šljunka - Iberlaufa sa nabijanjem vibrromehaničkim sredstvima, u slojevima od po 10-20cm, zajedno sa potrebnim iskopom. Za prilaz gradilištu i stazu oko dela objekta Obračun po m3 izvedenih radova.	43.12			
	• od ulaza na gradilište do ulaza u salu u širini 2.5-3 m		m ³	45	3.103,91
	• pored sale u širini 1.5-2.0 m		m ³	15	3.103,91
	ZEMLIJANI RADOVI ukupno:				629.650,20
B. GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI					
3.	Dozidivanje fasadnog zida sale u prostoru između postojećeg zida i krovnih panela prosečne visine 20cm. Zidanje uraditi u Ytong bloku d=15cm ili sličnim materijalom u produženom malteru. Cena je data sa potrebnim materijalom, radnom snagom i transportom. U cenu ne ulazi priprema skele (radove izvesti paralelno sa izradom fasade na postojećoj skeli)	41.20	m1	164	880,00
	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI ukupno:				144.320,00
C. ELEKTOENERGETSKE INSTALACIJE					
4.	Nabavka i izrada mernih spojeva i spustnih vodova od pocinkovane trake FeZn 20x3mm i montaža na prethodno postavljene potporne nosače.	42.22	pauš.	1	21.900,00
	ELEKTOENERGETSKE INSTALACIJE ukupno:				21.900,00
REKAPITULACIJA					
A.	ZEMLIJANI RADOVI				629.650,20
B.	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				144.320,00
C.	ELEKTOENERGETSKE INSTALACIJE				21.900,00
	UKUPNO RADOVI (RSD):				795.870,20

Odgovorni izvođač radova

Rade Vasić

Rade Vasić, dipl.grad.inž.

Izvođač



FormaPharm Engineering Group d.o.o.

SAGLASNI:

Stručni nadzor

Snezana Bakić
Snezana Bakić, dipl.grad.inž.

Stručni nadzor

Zorica Okuka
Zorica Okuka, dipl.arch.inž.

Investitor

Grad Vršac
Grad Vršac

Saglasan na tehničko rešenje:

Odgovorni projektant

Mr.arh.Vojislav Stevanović
Mr.arh.Vojislav Stevanović